



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

DETERMINAZIONE N° 31 DEL 23/07/2025

PROPOSTA N°124 DEL 21/07/2025 - REGISTRO GENERALE N° 96

OGGETTO: *PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3) - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' I.M. "C. BAUDI DI VESME" DI IGLESIAS"- C.U.P. J38B20000430001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON MODIFICA AL CONTRATTO.*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione

FUTURA



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

IL DIRIGENTE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE

Premesso che:

- La provincia del Sud Sardegna era titolare di un finanziamento nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU per un importo complessivo di € 1.032.000,00, destinato a “Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dell' I.M. "C. Baudi di Vesme" di Iglesias"- C.U.P. j38b20000430001”;
- la L.R. 12 aprile 2021, n°7 e la L.R. 19 luglio 2024, n°9 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”, hanno dettato le nuove norme in materia di riordino dell'assetto territoriale della Regione e, in particolare, hanno riformato l'assetto territoriale complessivo, che risulta articolato nelle Città metropolitane di Cagliari e Sassari e nelle Province di Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano;
- i Decreti della Presidente della Regione Sardegna n. 48 del 15.05.2025 e nn. 50, 51, 52 del 16.05.2025 hanno trasferito alla Città Metropolitana di Cagliari, alla Provincia del Sulcis Iglesiente e alla Provincia del Medio Campidano, i beni immobili, i beni mobili, il personale e i procedimenti della soppressa Provincia del Sud Sardegna, e ne sanciscono la sua cessazione dall'operatività al 31.05.2025 e l'operatività dei nuovi enti a far data dal 01.06.2025;
- la legge n. 23/1996 che, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, assegna alle province la competenza in materia di “(...) fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici (...) da destinare a sede d'istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, d'istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e d'istituzioni educative statali (art. 3, comma 1, lettera b)”;

Dato atto che:

- l'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città Metropolitane;
 - in attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse.
 - con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n° 155 del 13/11/2020 avente ad oggetto "EDISU_20SCL03.00_finanziamento interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di Province e Città Metropolitane a valere sulla L. 8/2020. Indirizzi di programmazione e approvazione richieste di intervento", viene approvato il piano dei finanziamenti da presentare e il relativo ordine di priorità degli interventi;
 - con Decreto in data 08/01/2021, n.13, pubblicato sulla GURI n.68 del 19/03/2021, il Ministero dell'Istruzione ha assegnato agli enti locali, sulla base dei piani degli interventi presentati, le risorse per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed Enti di decentramento regionale e la Provincia del Sud Sardegna è risultata beneficiaria di un finanziamento di 5.468.683,88 euro per la realizzazione di cinque dei quattordici interventi proposti nel piano approvato con la citata Deliberazione dell'Amministratore Straordinario;
 - con Decreto in data 10/03/2021, n. 62, il Ministero dell'Istruzione ha approvato i criteri per la ripartizione di ulteriori risorse, pari a € 1.125.000.000,00, tra gli enti beneficiari individuati con il precedente Decreto;
 - con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 54 del 23/04/2021 avente ad oggetto: EDISU_20SCL03.00_Legge 13 ottobre 2020, n.126. Indirizzi di programmazione e approvazione richieste di intervento Il Stralcio Legge 8/2020" veniva rimodulato il piano degli interventi individuati con la precedente Deliberazione n° 155 del 13/11/2020 e confermato l'intervento in oggetto;
 - con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Registro Decreti .R.0000217.15-07-2021), la Provincia del Sud Sardegna è risultata beneficiaria di ulteriori nove interventi;
 - Con nota del Ministero dell'Istruzione del 10/08/2021 ad oggetto: "Attuazione dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modifica del piano autorizzato con decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13", acquisita al protocollo dell'Ente con n. 20797 in data 11/08/2021, veniva comunicato l'inserimento degli interventi, inizialmente finanziati con legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con conseguente necessità di rispetto dei target e milestones imposti dalla Commissione europea unitamente alle tempistiche di realizzazione delle opere;
 - i predetti interventi sono inseriti all'interno della Missione 4, Componente 1, investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica del PNRR;
 - tra questi vi è il finanziamento per la realizzazione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL IM "C. BAUDI DI VESME" DI IGLESIAS." dell'importo complessivo massimo ammissibile di € 1.032.000,00 (CUP J38B20000430001);
- in data 02.11.2022 è stato stipulato l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto di cui sopra che prevede la seguente tempistica:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2022	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Visti:

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24

settembre 2021), tramite il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali e corrispondenti milestone e target;

- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito nella legge n. 233/2021;
- il comunicato del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 17 dicembre 2021, ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, imponendo ai comuni beneficiari delle suddette risorse il rispetto della disciplina in tema di appalti pubblici;

Richiamato

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto

- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Dato atto che

- gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17/12/2021, sopra richiamato;

Considerato che:

- nell'elenco annuale delle Opere Pubbliche anno 2022, approvato con la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunti i poteri del C.P. n.3 del 15.02.2022 unitamente al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (D.U.P. - sezione operativa SeO - Parte seconda) e successivamente modificato con Delibera C.P. n. 29 del 15.09.2022 è inserito l'intervento "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL IM "C. BAUDI DI VESME" DI IGLESIAS.";
- con determinazione n° 429 del 12/11/2021, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Andrea Ecce, al quale è stato dato mandato d'utilizzo delle risorse programmate in relazione all'intervento CUP J38B20000430001;
- con determinazione del dirigente dell'Area dei Lavori Pubblici n° 550 del 30/12/2021, aggiudicato ed affidato, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021, il Servizio di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e misura relativa alla realizzazione dell'intervento ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del IM "C. Baudi di Vesme" (CUP J38B20000430001 CIG 9035345A8F)", l'operatore economico RTP ING. GIORGIO ANGIUS – ING. CLAUDIO MURGIA, l'Ing. Giorgio Angius (capogruppo) a sede a Cagliari in Via La Marmora 133, – C.F. NGSGRG75C25B354S Partita IVA 03063230928, e l'Ing. Claudio Murgia (Giovane professionista) a sede in San Gavino Monreale (SU) in Via Puglie 11 – C.F. MRGCLD92H18H856J Partita IVA 03908500923, hanno offerto un ribasso del 17,50% per un importo di aggiudicazione pari a € 68.834,25 rispetto all'importo a base di gara, oltre oneri e Iva di legge;
- in data 29/03/2022 è stato stipulato il contratto regolante il predetto incarico rep. N. 10 del 29/03/2022;
- con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario in data 20/09/2022, n.125, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del IM "C. Baudi di Vesme" di Iglesias (CUP J38B20000430001)", che prevedeva una spesa complessiva di € 1.032.000,00.
- con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario in data 18/10/2022, n.139, è stata rettificata la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario del 20/09/2022, n.125, approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del IM "C. Baudi di Vesme" di Iglesias (CUP J38B20000430001)"

Preso atto che:

- Con Determinazione del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici n. 439 del 02.12.2022 rettificata con determinazione
-

n. 60 del 21/02/2023 si è disposto:

- di approvare il progetto definitivo esecutivo, assumere determinazione a contrarre e procedere alla selezione del contraente per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del IIS "C. Baudi di Vesme" (CUP J38B20000430001);
- di selezionare il contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020 in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement SardegnaCAT;
- Con la determinazione del Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 14 del 23.02.2023 è stata indetta la gara in oggetto e ad approvato gli atti relativi della procedura da svolgersi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 1 c. 2 lettera b) del Decreto legge n. 76/2020 così come convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii, in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement SardegnaCAT;
- la determinazione del Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n.30 del 23/03/2023 di aggiudicazione dei lavori in oggetto all'operatore economico SER.LU COSTRUZIONI SRL CF/P.IVA 02689470926 con sede in via Eleonora D'Arborea n.14 – Cagliari, il quale ha offerto un ribasso del 9,183% sull'importo posto a base di gara per un importo di aggiudicazione pari a € 597.026,42 cui si sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 19.720,00, per complessivi € 616.746,42 oltre l'IVA di legge;
- la determinazione del Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n.58 del 10/05/2023 con la quale si dà atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, è divenuta efficace l'aggiudicazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del IIS "C. Baudi di Vesme" (CUP J38B20000430001)";
- con la Determinazione del Dirigente dell'Area lavori pubblici n.243 del 07.06.2023 è stato perfezionato l'impegno in favore della ditta aggiudicataria;
- in data 12/07/2023 con Rep. n.131/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'operatore economico "SER.LU COSTRUZIONI SRL CF/P.IVA 02689470926.", con sede in via Eleonora D'Arborea n.14 – Cagliari;

Considerato che

- i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 28/09/2023;
- in data 29/01/2024 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori;

Considerato che

- nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie dell'appalto per le seguenti ragioni:

- Durante i diversi sopralluoghi avvenuti durante la fase di progettazione è stato valutato minuziosamente lo stato dei luoghi e in particolare modo lo stato delle murature adiacenti agli infissi, in quanto questi ultimi possono essere dei punti nevralgici dei fabbricati esistenti, senza riscontrare evidenti fenomeni di degrado.

Tuttavia durante le lavorazioni di rimozione degli infissi esistenti, l'intonaco delle spallette laterali di alcuni infissi subiva dei cedimenti che ne causavano il distacco di diverse porzioni.

Nel corso delle suddette lavorazioni emergeva uno stato precario del suddetto intonaco che è emerso solo al momento della rimozione degli infissi.

La causa di tale stato di conservazione degli intonaci non è stata rilevata in fase di progettazione dell'intervento in quanto non erano evidenti segni di lesioni o ammalioramento, va sicuramente ricercata nelle infiltrazioni di acqua piovana dall'esterno.

Pertanto prima di procedere alla sostituzione degli infissi sono state eseguite le seguenti operazioni di ripristino:

- ✓ Spicconatura di intonaco vivo a muro per uno spessore massimo fino a 5 cm;
- ✓ Scarnitura delle vecchie malte ammaliorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione;
- ✓ Operazioni di lavaggio e spazzolatura con spazzole;
- ✓ Operazioni di stuccatura delle lesioni stesse con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria
- ✓ additivata con resina acrilica per evitare fuoriuscite anche negli strati esigui;
- ✓ Spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti successivi;
- ✓ Ripristino intonaco civile liscio previa posatura di rete metallica zincata porta intonaco;
- ✓ Tinteggiatura delle mazzette con due mani di idropittura lavabile trasparente resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e alle muffe;

- Per quanto riguarda il controsoffitto costituito da moduli a quadrotte in lana minerale, in fase di progettazione e sopralluogo sono state individuate tutte le porzioni in cui gli elementi risultavano mancanti, quelli che presentavano delle crepe e che potevano subire dei crolli improvvisi.

Per eseguire le lavorazioni sugli impianti si è reso necessario lo smontaggio di una parte consistente degli elementi di controsoffitto per il passaggio delle nuove tubazioni.

Durante lo smontaggio, parte degli elementi si sono frantumati a causa della perdita delle caratteristiche meccaniche, tali da non consentirne il riutilizzo.

Tale problematica potrebbe essere ricondotta a possibili fenomeni di umidità che hanno degradato principalmente l'estradosso del pannello.

Al fine di garantire la sicurezza degli ambienti utilizzati dagli studenti e dal personale scolastico è necessario provvedere alla sostituzione di tutti gli elementi che potrebbero essere oggetto di cedimenti improvvisi.

- Le lavorazioni dei collegamenti elettrici dal Quadro generale della scuola alla cabina Enel posta al di fuori dell'area scolastica prevedevano l'utilizzo di un cavidotto esistente per il passaggio dei cavi elettrici.

In fase di sopralluogo è stata valutata con esito positivo tramite un'apposita sonda, la fattibilità del passaggio dei cavi multipolari all'interno del cavidotto esistente.

Per motivi di forza maggiore, dovute a delle perdite di acqua della condotta idrica esistente, il terreno subiva dei cedimenti tali da compromettere il sopracitato cavidotto il quale risultava ostruito, rendendo impossibile il passaggio del cavo multipolare.

Pertanto per ovviare a tale problema diviene necessaria la realizzazione di una nuova condotta mediante le seguenti operazioni:

- ✓ Scavo a sezione ristretta e obbligata che dovrà ospitare i nuovi cavidotti, e conseguente trasporto e conferimento a discarica dei materiali da risulta provenienti dagli scavi;
- ✓ Posa in opera di cavo multipolare per energia sez. 3x150 mm² all'interno di un tubo in PVC rigido;
- ✓ Predisposizione di pozzetti di ispezione in calcestruzzo vibro compresso;
- ✓ Ripristino dei luoghi esistenti all'interno del piazzale scolastico mediante calcestruzzo armato e/o conglomerato bituminoso nelle zone carrabili.

Dato atto che

- Le modifiche al contratto devono essere autorizzate dal Ministero dell'Istruzione e del merito, con procedura sulla piattaforma "Futura", anche con riferimento all'utilizzo delle economie da ribasso;

- Che la manualistica predisposta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'autorizzazione delle modifiche in corso d'opera agli enti beneficiari prevede il caricamento a sistema dell'atto di approvazione, anche in linea tecnica, della modifica/variante;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 41 del 10/02/2025 è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante;

- Con nota "[m pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0044952.24-03-2025](#)" il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4: Istruzione e ricerca _Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università _Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, ha accolto la richiesta di poter utilizzare parte delle economie di gara a causa di circostanza impreviste ed imprevedibili sopraggiunte durante i lavori e l'utilizzo di somme a disposizione per altre modifiche;

- in data 23/06/2025 prot. 807 il direttore dei lavori ha trasmesso il progetto completo di variante con modifica dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera b) e c) del D. Lgs 50/2016, costituita dai seguenti elaborati:

ALLEGATI:

Allegato A Relazione Tecnica Perizia
Allegato B Quadro Economico
Allegato C Computo Metrico Estimativo di progetto
Allegato D Computo Metrico Estimativo
Allegato E Quadro comparativo
Allegato F Analisi dei Prezzi
Allegato G Stima costi della sicurezza
Allegato H Elenco Prezzi
Atto di sottomissione
Verbale concordamento nuovi prezzi

ELABORATI GRAFICI:

- Tavola 01 Impianto di climatizzazione Piano Terra e Piano Primo
Tavola 02 Impianto di climatizzazione Piano Secondo e Piano Terzo
Tavola 03 Stato di progetto – Impianto UTA
Tavola 04 Schemi Quadri elettrici

Visto

- Il quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera b) e c) del D. Lgs 50/2016 così determinato:

				Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. AFFIDAMENTO	Q.E. PERIZIA
A)	SOMME A BASE D'APPALTO					
	Lavori a misura			€ -	€ -	€ -
	Lavori a corpo			€ 657.395,00	€ 657.395,00	€ 737.174,73
	Ribasso	-9,183%		-	-€ 60.368,58	-€ 67.694,76
A.1	Importo dei lavori			€ 657.395,00	€ 597.026,42	€ 669.479,97
A.2	Forniture			€ -	€ -	€ -
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 19.720,00	€ 19.720,00	€ 22.120,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO A)			€ 677.115,00	€ 616.746,42	€ 691.599,97
B)	SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (opzione art.106 c.1 lett.a) del D.Lgs.50/2016)			€ -	€ -	€ -
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini					
B.2.0	Diagnosi energetica compresi rilievi dell'involucro e degli impianti, prove e accertamenti			€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ -
B.2.1	Rilievi			€ -	€ -	€ -
B.2.2	Accertamenti			€ -	€ -	€ -
B.2.3	Indagini			€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
	tot.			€ 31.600,00	€ 31.600,00	€ -
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ -	€ -	€ -
B.4	Imprevisti (massimo 10% di A) e arrotondamenti			€ 34.753,96	€ 34.753,96	€ -
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€ -	€ -	€ -
B.6	Accordi bonari 2,00% di A)			€ 13.542,00	€ 13.542,00	€ 15.186,00
B.7	Spese tecniche :					
B.7.1	Pogettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione			€ 83.435,45	€ 83.435,45	€ 83.435,45
B.7.2	Perizia di variante			€ -	€ -	€ 7.617,49
	Ribasso	-17,500%		-€ 14.601,20	-€ 14.601,20	-€ 15.934,26
	tot.			€ 68.834,25	€ 68.834,25	€ 75.118,68
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione					
B.8.1	Fondo per incentivi tecnici, art. 113 D.Lgs. 50/2016					
B.8.1.1	Incentivo per attività svolta da professionisti interni all'Ente, ex-art.113 D. Lgs. 50/2016	1,60% di A)		€ 10.833,84	€ 10.833,84	€ 12.148,72
B.8.1.2	Fondo per l'innovazione dell'Ente, ex-art. 113 D. Lgs. 50/2016 (ad esclusione di risorse derivanti da	0,00% di A)		€ -	€ -	€ -

				Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. AFFIDAMENTO	Q.E. PERIZIA
	finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata)					
B.8.2	Spese per supporto esterno al RUP			€ -	€ -	€ -
B.8.3	Spese per verifica esterna del progetto			€ -	€ -	€ -
	tot.			€ 10.833,84	€ 10.833,84	€ 12.148,72
B.9	Spese commissioni giudicatrici			€ -	€ -	€ -
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche					
B.10.1	Spese per pubblicità			€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B.10.2	Versamento autorità Vigilanza CP			€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
	...					
	tot.			€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 2.375,00
B.11	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi					
B.11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto			€ -	€ -	€ -
B.11.2	Collaudo tecnico amministrativo			€ -	€ -	€ -
B.11.3	Collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici			€ -	€ -	€ -
	tot.			€ -	€ -	€ -
B.12	I.V.A ed eventuali altre imposte :					
B.12.1	I.V.A. sui lavori	22,00%	di A)	€ 148.965,30	€ 135.684,21	€ 152.151,99
B.12.1	I.V.A. sui lavori in economia esclusi dall'appalto	22,00%	di B.1	€ -	€ -	€ -
B.12.2	C.N.A.P.	4,00%	di B.7.1+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.2+ B.11.3	€ 2.753,37	€ 2.753,37	€ 3.004,75
B.12.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B.7.1+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.2+ B.11.3+ B.12.2	€ 15.749,28	€ 15.749,28	€ 17.187,15
B.12.4	I.V.A. su servizi e vari	22,00%	di B.2+ B.11.1	€ 6.952,00	€ 6.952,00	€ -
	tot.			€ 174.419,95	€ 161.138,86	€ 172.343,89
	ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO			€ 18.526,00	€ 92.175,67	€ 63.227,74
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 354.885,00	€ 415.253,58	€ 340.400,03
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€1.032.000,00	€ 1.032.000,00	€1.032.000,00

Considerato che

- La variante prevede una maggior spesa per complessivi € 100.609,89 di cui:
 - € 74.853,55 per l'esecuzione di maggiori lavori al netto del ribasso del 9,183% e oneri per la sicurezza, oltre IVA per complessivi € 91.321,33;
 - € 7.973,68 comprensivi di oneri previdenziali e IVA, per maggiori spese tecniche;
 - € 1.314,88 per incremento fondo incentivante.

Ritenuto di

- dover procedere all'approvazione del progetto di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera b) e c) del D.

Lgs 50/2016 e impegnare le risorse necessarie;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020 (convertito nella legge n. 120/2020), modificato dal D.L. n. 77/2021 (convertito nella Legge n. 108/2021), così come integrato e modificato dall'art. 4, del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023;

Rilevato che:

- l'art. 47, del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;
- l'art. 102, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che le Stazioni Appaltanti chiedano agli operatori di assumere alcuni impegni tra cui quello di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa con le persone con disabilità o svantaggiate;

Rilevato altresì che:

- il comma 4, dell'art. 47, del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile;
- il comma 7, del medesimo articolo, prevede che "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

Richiamate:

- le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021 e visto in particolare il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che:
 - eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;
 - la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore, o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;
 - in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all'occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del comma 7, dell'art. 47, del D.L. n. 77/2021, l'individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale. In tal caso la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit di riferimento inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento;

Visto

- altresì il Decreto n. 402, del 17 dicembre 2021 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2020, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,7%;

Dato atto che

- relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento sulla base degli atti sopra richiamati, si ritiene di applicare la deroga e pertanto di:
 - confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
-

- definire la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni femminili, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile pari al 9,7%;
- il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comportano l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, D.L. n. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate all'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Dato atto che

- il C.U.P. assegnato al progetto è: J38B20000430001
- il Codice Identificativo Gara (CIG) risulta essere il seguente: 9521870FAF;
- il responsabile unico del progetto - RUP è l'ing. Andrea Ecça;
- nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 42 del Codice, dell'art. 6 –bis, della Legge n. 241/1990 e dall'art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

Visti:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, num. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la Missione 4, Componente 1 investimento 3.3 del PNRR, all'interno della quale è compresa la linea di intervento in oggetto;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- la Legge 108/2021;
- il D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023;
- la Legge 91/2022;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei Contratti Pubblici";
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8;
- il D. M. n. 145/2000 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- le linee guida ANAC approvate;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la Legge Regionale 12 aprile 2021, n. 7 "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla Legge Regionale n. 2 del 2016, alla Legge Regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali";
- lo Statuto Provinciale, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario, n. 1 del 26/02/2025;
- con Delibera dell'Amministratore Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, n. 14 del 10.06.2025, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con Delibera dell'Amministratore Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, n. 15 del 10.06.2025, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

Decreto Dell'amministratore Straordinario n° 06 del 06/06/2025 relativo all'incarico di dirigente ai sensi dell'art. 110, C. 1, D. LGS. 267/2000 dell'ing. Pierandrea Bandinu dell'Area Lavori Pubblici;

DETERMINA

- di approvare la perizia suppletiva e di variante con modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera b) e c) del D. Lgs 50/2016 dell'opera "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del IIS "C. Baudi di Vesme" (CUP J38B20000430001" redatta l'operatore economico RTP ING. GIORGIO ANGIUS – ING. CLAUDIO MURGIA, l'Ing. Giorgio Angius (capogruppo) a sede a Cagliari in Via La Marmora 133, – C.F. NGSGRG75C25B354S Partita IVA 03063230928, e l'Ing. Claudio Murgia (Giovane professionista) a sede in San Gavino Monreale (SU) in Via Puglie 11 – C.F. MRGCLD92H18H856J Partita IVA 03908500923, composto dagli elaborati di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente, depositati agli atti presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento;
- di approvare Il quadro economico rimodulato a seguito della perizia così determinato:

				Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. AFFIDAMENTO	Q.E. PERIZIA
A)	SOMME A BASE D'APPALTO					
	Lavori a misura			€ -	€ -	€ -
	Lavori a corpo			€ 657.395,00	€ 657.395,00	€ 737.174,73
	Ribasso	-9,183%		-	-€ 60.368,58	-€ 67.694,76
A.1	Importo dei lavori			€ 657.395,00	€ 597.026,42	€ 669.479,97
A.2	Forniture			€ -	€ -	€ -
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 19.720,00	€ 19.720,00	€ 22.120,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO A)			€ 677.115,00	€ 616.746,42	€ 691.599,97
B)	SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (opzione art.106 c.1 lett.a) del DLgs.50/2016)			€ -	€ -	€ -
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini					
B.2.0	Diagnosi energetica compresi rilievi dell'involucro e degli impianti, prove e accertamenti			€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ -
B.2.1	Rilievi			€ -	€ -	€ -
B.2.2	Accertamenti			€ -	€ -	€ -
B.2.3	Indagini			€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
	tot.			€ 31.600,00	€ 31.600,00	€ -
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ -	€ -	€ -
B.4	Imprevisti (massimo 10% di A) e arrotondamenti			€ 34.753,96	€ 34.753,96	€ -
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€ -	€ -	€ -
B.6	Accordi bonari	2,00% di A)		€ 13.542,00	€ 13.542,00	€ 15.186,00
B.7	Spese tecniche :					
B.7.1	Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione			€ 83.435,45	€ 83.435,45	€ 83.435,45
B.7.2	Perizia di variante			€ -	€ -	€ 7.617,49
	Ribasso	-17,500%		-€ 14.601,20	-€ 14.601,20	-€ 15.934,26
	tot.			€ 68.834,25	€ 68.834,25	€ 75.118,68
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione					
B.8.1	Fondo per incentivi tecnici, art. 113 D.Lgs. 50/2016					
B.8.1.1	Incentivo per attività svolta da professionisti interni all'Ente, ex-art.113 D. Lgs. 50/2016	1,60% di A)		€ 10.833,84	€ 10.833,84	€ 12.148,72
B.8.1.2	Fondo per l'innovazione dell'Ente, ex-art. 113 D. Lgs. 50/2016 (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata)	0,00% di A)		€ -	€ -	€ -
B.8.2	Spese per supporto esterno al RUP			€ -	€ -	€ -

				Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. AFFIDAMENTO	Q.E. PERIZIA
B.8.3	Spese per verifica esterna del progetto			€ -	€ -	€ -
			tot.	€ 10.833,84	€ 10.833,84	€ 12.148,72
B.9	Spese commissioni giudicatrici			€ -	€ -	€ -
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche					
B.10.1	Spese per pubblicità			€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B.10.2	Versamento autorità Vigilanza CP			€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
			tot.	€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 2.375,00
B.11	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi					
B.11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto			€ -	€ -	€ -
B.11.2	Collaudo tecnico amministrativo			€ -	€ -	€ -
B.11.3	Collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici			€ -	€ -	€ -
			tot.	€ -	€ -	€ -
B.12	I.V.A ed eventuali altre imposte :					
B.12.1	I.V.A. sui lavori	22,00%	di A)	€ 148.965,30	€ 135.684,21	€ 152.151,99
B.12.1	I.V.A. sui lavori in economia esclusi dall'appalto	22,00%	di B.1	€ -	€ -	€ -
B.12.2	C.N.A.P.	4,00%	di B.7.1+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.2+ B.11.3	€ 2.753,37	€ 2.753,37	€ 3.004,75
B.12.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B.7.1+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.2+ B.11.3+ B.12.2	€ 15.749,28	€ 15.749,28	€ 17.187,15
B.12.4	I.V.A. su servizi e vari	22,00%	di B.2+ B.11.1	€ 6.952,00	€ 6.952,00	€ -
			tot.	€ 174.419,95	€ 161.138,86	€ 172.343,89
	ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO			€ 18.526,00	€ 92.175,67	€ 63.227,74
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 354.885,00	€ 415.253,58	€ 340.400,03
TOTALE PROGETTO (A+B)				€ 1.032.000,00	€ 1.032.000,00	€ 1.032.000,00

- di dare atto che per effetto della perizia di variante la durata dei lavori viene prorogata di giorni **30 (trenta)** naturali e consecutivi;
- di procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di **€ 91.321,33** di cui **€ 74.853,55** per lavori e oneri della sicurezza e **€ 16.467,78** per IVA al 22%, a favore dell'operatore economico SER.LU COSTRUZIONI S.R.L CF/PI 02689470926 Via Eleonora D'arborea, 14 - 09125 Cagliari (CA), imputandola come indicato di seguito:

Eserc. Finanz.	2025		
Cap./Art.	53603	Descrizione	PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Lavori di

			manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dell'Istituto Magistrale "C. Baudi di Vesme" di Iglesias (E. 70203)		
Miss./Progr.	4.02.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa ric/non ricorr.	Non ricorrente
Compet. Econ.	2025				
SIOPE	2.02.01.09.000	CIG	9521870FAF	CUP	J38B20000430001
Creditore	SER.LU COSTRUZIONI S.R.L. CF/PI 02689470926 Via Eleonora D'arborea, 14 - 09125 Cagliari (CA)				
Causale	PNRR (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' I.M. 'C. BAUDI DI VESME' DI IGLESIAS - C.U.P. J38B20000430001 CIG 9521870FAF INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GEN				
Modalità finan.	Finanziato UE - Next Generation EU			Finanz. da FPV	no
Imp./Pren. n.		Importo	€ 91.321,33	Frazionabile in 12	no

- di procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di **€ 7.973,68** comprensivi di oneri previdenziali e IVA, per maggiori spese tecniche, a favore all'operatore economico RTP ING. GIORGIO ANGIUS – ING. CLAUDIO MURGIA, l'Ing. Giorgio Angius (capogruppo) a sede a Cagliari in Via La Marmora 133, – C.F. NGSGRG75C25B354S Partita IVA 03063230928, e l'Ing. Claudio Murgia (Giovane professionista) a sede in San Gavino Monreale (SU) in Via Puglie 11 – C.F. MRGCLD92H18H856J Partita IVA 03908500923, imputandola come indicato di seguito:

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	53603	Descrizione	PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dell'Istituto Magistrale "C. Baudi di Vesme" di Iglesias (E. 70203)		
Miss./Progr.	4.02.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa ric/non ricorr.	Non ricorrente
Compet. Econ.	2025				
SIOPE	2.02.01.09.000	CIG	9035345A8F	CUP	J38B20000430001
Creditore	RTP ING. GIORGIO ANGIUS – ING. CLAUDIO MURGIA				
Causale	PNRR (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' I.M. 'C. BAUDI DI VESME' DI IGLESIAS				
Modalità finan.	Finanziato UE - Next Generation EU			Finanz. da FPV	no
Imp./Pren. n.		Importo	€ 7.973,68	Frazionabile in 12	no

- di procedere all'impegno in favore dei dipendenti che hanno svolto le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, imputando la spesa di **€ 1.314,88** per incremento fondo incentivante, come segue:

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	53603	Descrizione	PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Lavori di		

			manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dell'Istituto Magistrale "C. Baudi di Vesme" di Iglesias (E. 70203)		
Miss./Progr.	4.02.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa ric/non ricorr.	Non ricorrente
Compet. Econ.	2025				
SIOPE	2.02.01.09.000	CIG		CUP	J38B20000430001
Creditore	Dipendenti che hanno svolto le funzioni tecniche				
Causale	PNRR (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' I.M. 'C. BAUDI DI VESME' DI IGLESIAS				
Modalità finan.	Finanziato UE - Next Generation EU			Finanz. da FPV	no
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.314,88	Frazionabile in 12	no

- di dare atto che al fine della rilevazione della contabilità analitica, la spesa sarà imputata al seguente centro di costo"

CODICE CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO	IMPORTO
01.01.00002	IST. MAGISTRALE BAUDI DI VESME - LOCALITA FUNTANAMARZU, SN - 09016 - IGLESIAS (SU)	€ 100.609,89

- di stabilire che il concorrente aggiudicatario, è obbligato in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse e strumentali ad assicurare:
 - una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
 - una quota pari al 15% di occupazione femminile (Ai sensi dell'art. 47, comma 7, e secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021, (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 30, in quanto il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT nel settore ATECO 2 (costruzioni) è inferiore al 25%)
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni - proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. n. 14 marzo, 2013, n. 33

dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel seguente modo:

Esercizio Esigibilità	Importo complessivo Iva inclusa
ANNO 2025	€ 100.609,89

Li, 23/07/2025

L'Istruttore: *(Salvatore Andrea Ecce)*

IL DIRIGENTE D'AREA
Pierandrea Bandinu



Provincia del Sulcis Iglesiente

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.124 del 21/07/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa	2025 178/0	Data: 22/07/2025	Importo: 91.321,33
Oggetto: PNRR (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' I.M. C. BAUDI DI VESME DI IGLESIAS- C.U.P. J38B20000430001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU					
				C.I.G.: 9521870FAF	
SIOPE: 2.02.01.09.002 - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE				C.U.P.: J38B20000430001	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale					
Beneficiario: 0010943 - SER.LU COSTRUZIONI SRL					
Bilancio					
Anno:	2025			Stanziamiento attuale:	15.328.831,41
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio			Impegni gia' assunti:	1.873.024,07
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			Impegno nr. 178/0:	91.321,33
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			Totale impegni:	1.964.345,40
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			Disponibilità residua:	13.364.486,01
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2025			Stanziamiento attuale:	423.807,84
Capitolo:	53603			Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dell'Istituto Magistrale "C. Baudi di Vesme" di Iglesias (E. 70203)			Impegno nr. 178/0:	91.321,33
				Totale impegni:	91.321,33
				Disponibilità residua:	332.486,51
Progetto:					
Resp. spesa: Area Lavori Pubblici					
Resp. servizio: Area Lavori Pubblici					

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE li, 22/07/2025



IL DIRIGENTE
Dott. Mauro Manca



Provincia del Sulcis Iglesiente

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.124 del 21/07/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa	2025 179/0	Data: 22/07/2025	Importo: 7.973,68
Oggetto: PNRR (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' I.M. C. BAUDI DI VESME DI IGLESIAS- C.U.P. J38B20000430001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU					
				C.I.G.: 9035345A8F	
SIOPE: 2.02.01.09.002 - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE				C.U.P.: J38B20000430001	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale					
Beneficiario: 0016008 - RTP Angius - Murgia					

Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	15.328.831,41
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	1.964.345,40
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 179/0:	7.973,68
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	1.972.319,08
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	13.356.512,33

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	423.807,84
Capitolo:	53603	Impegni gia' assunti:	91.321,33
Oggetto:	PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dell'Istituto Magistrale "C. Baudi di Vesme" di Iglesias (E. 70203)	Impegno nr. 179/0:	7.973,68
		Totale impegni:	99.295,01
		Disponibilità residua:	324.512,83
Progetto:			
Resp. spesa:	Area Lavori Pubblici		
Resp. servizio:	Area Lavori Pubblici		

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE li, 22/07/2025



IL DIRIGENTE
Dott. Mauro Manca



Provincia del Sulcis Iglesiente

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.124 del 21/07/2025

ESERCIZIO: 2025	Impegno di spesa	2025 180/0	Data: 22/07/2025	Importo: 1.314,88
Oggetto: PNRR (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' I.M. C. BAUDI DI VESME DI IGLESIAS- C.U.P. J38B20000430001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU				
SIOPE: 2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO			C.U.P.: J38B20000430001	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Beneficiario: 0000001 - DIVERSI - Dipendenti - Amministratori				

Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	15.328.831,41
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	1.972.319,08
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 180/0:	1.314,88
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	1.973.633,96
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	13.355.197,45

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	423.807,84
Capitolo:	53603	Impegni gia' assunti:	99.295,01
Oggetto:	PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dell'Istituto Magistrale "C. Baudi di Vesme" di Iglesias (E. 70203)	Impegno nr. 180/0:	1.314,88
		Totale impegni:	100.609,89
		Disponibilità residua:	323.197,95
Progetto:			
Resp. spesa:	Area Lavori Pubblici		
Resp. servizio:	Area Lavori Pubblici		

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE li, 22/07/2025



IL DIRIGENTE
Dott. Mauro Manca

F.to Digitalmente